



Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404
E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testületnek -

a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola bővítése és felújítása I. ütem kivitelezési határidejének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az ADEPTUS-H Zrt. 2011. július 6-án kezdeményezte az önkormányzat és a gazdasági társaság között 2011. április 14-én kötött, a címben szereplő építési vállalkozási szerződés teljesítési határidejének módosítását (levél mellékelve).

A levélben jelzett problémák, akadályozó tényezők közül a legnagyobb gondot a Petőfi Sándor utcai víz gerincvezeték bővítésének kérdése jelenti. A határidő módosítás tisztázásához megkértem, a vezetékcserét végző Zempléni Vízmű Kft. ügyvezetőjét, Lakatos István urat, hogy személyesen tájékoztassa a képviselő-testületet, hogy milyen időpontra vállalható biztonsággal az érintett vezetékszakasz kivitelezése.

Kérem, a Képviselő-testületet, hogy az ügyvezető igazgató úr tájékoztatása alapján szíveskedjék döntést hozni a kivitelezési véghatáridő új időpontjáról.

Sárospatak, 2011. július 7.

Aros János

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Aros János

polgármester úr részére

Miskolc, 2011. július 06.

Ikt. sz.: adlevh022-1490/2011.

Ügyintéző: Erdei Attila

SÁROSPATAK

Kossuth u. 44.

3950

Tárgy: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola I. ütem rekonstrukciója és bővítése
Szerződés módosítás

Tisztelt Polgármester Úr!

2011. április 14-én (97/adszeh/2011. ikt. sz) tárgyi téma kivitelezési munkáira Sárospatak Város Önkormányzata és az ADEPTUS - H Zrt. szerződést kötött.

A kivitelezési munkák végzése közben a szerződéses teljesítésünket nagymértékben befolyásoló, műszaki problémáink az alábbiak:

1., Alapozási munkák: tervezettől eltérő meglévő alaptestek, terveken nem szereplő meglévő közmű átvezetések kialakítása.


2., Födémbontási munkák: a tervezettől eltérően födém béléstestek helyett előre gyártott vb. tálcás födémek kerültek elbontásra, mely az Építési Naplóban is rögzítésre került.

3., Épületben lévő tűzivíz vezeték rendszer átadása a Petőfi Sándor utcában lévő víz gerincvezeték felbővítésének elmaradása (Megrendelői hatáskör) miatt nem lehetséges, mely az Építési Naplóban is rögzítésre került.

A fentiekre hivatkozva a 2011. július 10-ei befejezési határidőt felmondjuk.

Jelen levelünket szíveskedjenek szerződés módosításként kezelni és kézhezvételtől számított 5 munkanapon belül visszaigazolni.

Üdvözlettel:



Komáromi Gyula
vezérigazgató

ADEPTUS – H Zrt.

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2011. (VII. 8.) KT. határozata

a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola bővítése és felújítása I. ütem kivitelezési határidejének módosításáról

A Sárospatak Város Önkormányzatának képviselő-testülete tárgybani előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület tárgyban az ADEPTUS-H Zrt-vel kötött építési vállalkozási szerződés teljesítési határidejét 2011. július 10-ről **2011. (hó) (nap)-ra módosítja.**
2. A szerződés módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal fennállnak.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés-módosítás aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

dr. Komáromi Éva
jegyző

Aros János
polgármester
