



Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404
E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



JAVASLAT

- a Képviselő-testületnek -

a „Sárospatak központ fejlesztése – Piac korszerűsítése” című ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 azonosítószerű projekt keretében zajló főtér kialakítása tárgyú vállalkozási szerződés befejezési határidejének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A tárgyban szereplő projekt legnagyobb építési elemének, a főtér kialakításának a munkaterület átadása 2013. január 7-én megtörtént. A kivitelező (DMT-Gátépítő Kft.) 2013. április 12-én keltezett akadályközlő levelében közölte, hogy a vállalt határidő a rendkívül csapadékos téli-tavaszi időjárás miatt nem tartható. Az építési napló műszaki ellenőri bejegyzései igazolják az akadályközlés megalapozottságát.

Az akadályközlés időpontjában az építési kooperációs egyeztetés után megállapodtunk a kivitelezővel, hogy bár a határidő módosítás indokai megalapozottak, de a szerződésmódosítással várjunk addig, amíg a beruházás legfontosabb anyaga, a gránitburkolat megérkezik az építés helyszínére.

2013. július 11-i keltezéssel a kivitelező korábbi akadályközlését megismételte és módosított határidőként a 2013. szeptember 30-át jelölte meg fenntartva korábbi kérését.

A kivitelezés műszaki ellenőre nyilatkozott, hogy a kért módosítást indokoltnak tartja, javasolja az elfogadni.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat szerint dönteni szíveskedjék a vállalkozási szerződés módosításáról.

Sárospatak, 2013. július 16.

Aros János

Készítette: Erdős Tamás

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Vitányi Eszter
jegyző

DMT-GÁTÉPÍTŐ

Építőipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
3744 Múcsony, Szeles akna 1.

Adószám: 12452246-2-05; cégjegyzékszám: 05-09-019282

Sárospatak Város Önkormányzata
Aros János polgármester úr részére
Sárospatak
Kossuth u. 44.
3950

Iktatószám: 28/2013.

Fax: 47/311-404

Tárgy: Sárospatak Főtér felújítási munkái

Tisztelt Polgármester Úr!

Mint ismeretes, a tárgyban nevezett kivitelezési feladatokat vállalkozási szerződés alapján a DMT-Gátépítő Kft. végzi. A munkaterület átadása 2013. január 7-én megtörtént. Jelenleg az elektromos és építőipari alépítményi munkák vannak folyamatban.

A szerződéskötést és munkaterület átadás-átvételt követő, eddig eltelt időszakban, mint ahogy az építési naplóban is többször jeleztük, – először a téli hideg, fagyos időjárási körülmények, az elhúzódó havazásos idő, majd a jelenleg is tartó, szokatlanul csapadékos időszak miatt – nem tudtuk a szerződésben meghatározott kivitelezési feladatokat ütemterv szerint végezni. A kialakult időjárási körülmények között nem volt biztosítható a szakszerű kivitelezés, a földmunkákra, útalapokra, alépítményi munkarészek építésére vonatkozó szabványok és előírások betartása, így a szerződésben meghatározott I. osztályú minőséget sem lehetett volna produkálni. Mindezek miatt a kivitelezésben jelenleg tapasztalható késedelem mértéke 1 hónap.

Fent nevezett okokból immáron láthatóvá vált – figyelembe véve az eddig elkészülhetett, és a még hátralévő munkákat –, hogy a szerződés szerinti befejezési határidő a legnagyobb igyekezetünk ellenére sem tartható. Az általunk javasolt módosított befejezési határidő 2013. szeptember 30.

Kérjük tisztelt Polgármester Urat, mint megrendelő képviselőjét, hogy a levelünkben közölt tényezők figyelembe vételével a határidő módosításhoz hozzájárulni szíveskedjen.

Múcsony, 2013. április 12.

Tisztelettel:

DMT-GATEPITO Kft. -1.
3744 Múcsony, Szeles akna 1.
Adószám: 12452246-2-05
Tamók Gábor és Karóczkai Tímea
ügyvezetők

Adószám: 12452246-2-05; cégjegyzékszám: 05-09-019282

Sárospatak Város Önkormányzata
Aros János polgármester úr részére
Sárospatak
Kossuth u. 44.
3950

Iktatószám: 46/2013.

Fax: 47/311-404

Tárgy: Sárospatak Főtér felújítási munkái

Tisztelt Polgármester Úr!

Mint ahogy korábbi (2013. április 12-én keltezett) levelünkben jeleztük, a tárgyban nevezett kivitelezési feladatok szerződés szerinti befejezési határideje nem tartható.

A szerződéskötést és munkaterület átadás-átvételt követő időszakban, mint ahogy az építési naplóban is többször jeleztük, – először a téli hideg, fagyos időjárási körülmények, az elhúzódó havazásos idő, majd a szokatlanul csapadékos időszak miatt – nem tudtuk a szerződésben meghatározott kivitelezési feladatokat ütemterv szerint végezni. A kialakult időjárási körülmények között nem volt biztosítható a szakszerű kivitelezés, a földmunkákra, útalapokra, alépítményi munkarészek építésére vonatkozó szabványok és előírások betartása. Mindezek miatt a kivitelezésben jelenleg tapasztalható késedelem mértéke 1 hónap.

Fent nevezett okokból az általunk javasolt módosított befejezési határidő 2013. szeptember 30.

Kérjük Tisztelt Polgármester Urat, mint megrendelő képviselőjét, hogy a fentiek figyelembe vételével a határidő módosításhoz hozzájárulni szíveskedjen.

Múcsony, 2013. július 11.

Tisztelettel:

DMT-GÁTÉPÍTŐ Kft. -1-
3744 Múcsony, Szeles akna 1.
Adószám: 12452246-2-05
Tamók Gábor és Karóczkai Tímea
ügyvezetők

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2013. (VII. 18.) KT. határozata

a „Sárospatak központ fejlesztése – Piac korszerűsítése” című ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 azonosítószámú projekt keretében zajló főtér kialakítása tárgyú vállalkozási szerződés befejezési határidejének módosításáról

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Sárospatak központ fejlesztése – Piac korszerűsítése” című ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 azonosítószámú projekt keretében zajló főtér kialakítása tárgyú vállalkozási szerződés befejezési határidejének módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a főtér kialakítása tárgyú építési vállalkozási szerződés befejezési határideje 2013. augusztus 30-ról 2013. szeptember 30-ra módosuljon. A vállalkozási szerződés egyéb pontjai nem változnak.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződés módosítását aláírja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

dr. Vitányi Eszter
jegyző

Aros János
polgármester