



Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Kossuth Lajos út 44.

Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



JAVASLAT

- a képviselő-testületnek –

az ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0074 azonosítószámú, Településrekonstrukció keretében közlekedési fejlesztések megvalósítása és a csapadékvíz elvezetés megoldása Sárospatakon című projekthez kapcsolódó vállalkozási szerződések módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0074 azonosítószámú, "Településrekonstrukció keretében közlekedési fejlesztések megvalósítása és a csapadékvíz elvezetés megoldása Sárospatakon" című projektünk támogatásban részesült, a Támogatási Szerződés 2012.01.05-én aláírásra került.

A projekt Bodroghalász városrészben a Honvéd és Mátyás király utcát, az Egressy Béni utcát, a Jókai utcát, a Radvány utcát, Végardó városrészben a Bathó János közt, Újtelep városrészben a Nagy Lajos utat, Kispatak városrészben a Toldi utcát, valamint a Gárdonyi utca 74. szám előtti autóbusz várót érinti.

A kivitelezés során vált ismertté, hogy a projekt részét képező Honvéd és Mátyás király utcák összekötése során a csapadék elvezetését megoldó árokszakaszcso egy része a hiányos közműadatok miatt a tervek szerint nem kivitelezhető. Önkormányzatunk kezdeményezte a nyomvonal módosítását a Közreműködő Szervezetenél, amely a Támogatási Szerződés módosítását igényli.

Fentiekre tekintettel a kivitelezővel megkötött építési vállalkozási szerződés teljesítési határidejét javaslom 2013.05.15-ről 2013.06.15-re módosítani, egyúttal javaslom a projekt záró dátumát 2013.06.30-ról 2013.07.05-re módosítani és ehhez igazodva a projekttel kapcsolatos egyéb szerződések teljesítési idejét felülvizsgálni és szükség esetén a szerződések módosítását kezdeményezni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot megtárgyalni, ill. döntést hozni szíveskedjék.

Sárospatak, 2013. május 13.

Aros János
polgármester

Készítette: Kovács Eszter
pályázati és közbeszerzési referens

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

dr. Vitányi Eszter
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

...../2013. (...) KT.

h a t á r o z a t i – j a v a s l a t a

az ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0074 azonosítószámú, Településrekonstrukció keretében közlekedési fejlesztések megvalósítása és a csapadékvíz elvezetés megoldása Sárospatakon című projekthez kapcsolódó vállalkozási szerződések módosításáról

Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgybani javaslatot megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

1.) Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a kivitelezővel megkötött építési vállalkozási szerződés teljesítési határidejének 2013.05.15-ről 2013.06.15-re történő módosítását és felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

2.) Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a projekt záró dátumának 2013.06.30-ról 2013.07.05-re történő módosítását és ehhez igazodva a projekttel kapcsolatos egyéb szerződések teljesítési idejének felülvizsgálatát. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a szerződésmódosítások aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013.05.15.

K. m. f.

dr. Vitányi Eszter
jegyző

Aros János
polgármester

ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről:

Név:	SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Székhely:	3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44.sz.
Cégjegyzékszám:	-
Adószám:	15726494-2-05
Képviselő:	Aros János polgármester
Számlavezető intézet neve:	OTP Bank Nyrt.
Bankszámlaszám:	11734169-15350095-10090002

mint **Megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről:

Név:	RIBEKIT Kft.
Székhely:	4552 Napkor, Béke u 1.
Cégjegyzékszám:	15-09-066609
Adószám:	12555552-2-15
Képviselő:	Bereczkey Gábor
Számlavezető intézet neve:	UniCredit Bank Hungary Zrt.
Bankszámlaszám:	10918001-00000450-12860004

mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1.) Szerződő Felek 2012. május 16-án építési vállalkozási szerződést kötöttek a „Településrekonstrukció keretében közlekedési fejlesztések megvalósítása és a csapadékvíz elvezetés megoldása Sárospatakon” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációjában és mellékleteiben, valamint a közbeszerzési eljárás során elfogadott vállalkozói ajánlatban oszthatatlan szolgáltatásként meghatározott tartalom szerinti munka elvégzésére, MSZ I. osztályú minőségben 2013. május 15. befejezési határidőre.

2.) A kivitelezés során vált a Felek számára ismertté, hogy a projekt részét képező Honvéd és Mátyás király utcák összekötése során a csapadék elvezetését megoldó árokszakasz egy része a hiányos közműadatok miatt a tervek szerint nem kivitelezhető. Erre tekintettel a Megrendelő a kivitelezési munkának ezt a szakaszát leállította.

3.) Megrendelő egyidejűleg kezdeményezte a nyomvonal módosítását a Közreműködő Szervezetnél, amely a Támogatási Szerződés módosítását is igényli. A Támogatási Szerződés módosítására még nem került sor.

4.) Fentiekre tekintettel Szerződő Felek az 1.) pont szerinti építési vállalkozási szerződés teljesítési határidejét 2013.06.15. napjáig meghosszabbítják.

5.) Az 1.) pont szerinti építési vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Sárospatak, 2013. május

.....
Bereczkey Gábor
ügyvezető
Vállalkozó

.....
Aros János
polgármester
Megrendelő

.....
Ellenjegyző: dr. Vitányi Eszter
jegyző

.....
Pénzügyi ellenjegyző: Poncsák Ferenc
Gazdálkodási Irodavezető