



Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404
E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



JAVASLAT

- a Képviselő-testületnek -

a „Sárospatak központ fejlesztése – Piac korszerűsítése” című ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 azonosítószámú projekt keretében zajló piac felújítása tárgyú vállalkozási szerződés befejezési határidejének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A tárgyban szereplő projekt másik építési elemének, a felújításnak a munkaterület átadása 2013. január 7-én megtörtént. A kivitelező (Adeptus Zrt.) 2013. április 17-én keltezett akadályközlő levelében közölte, hogy a vállalt határidőt nem tudja tartani. A csatolt akadályközlő levélben említett indokok közül egyedül az első szempont fogadható el. A műszaki ellenőr az építési naplóban 2013. május 22-én tett bejegyzése alapján 7 napos késedelmet tart elfogadhatónak. Az akadályközlésben szereplő további indokok a kivitelezés készségi szintje alapján nem igazolhatóak.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat szerint dönteni szíveskedjék a vállalkozási szerződés módosításáról.

Sárospatak, 2013. július 17.

Aros János

Készítette: Erdős Tamás

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Vitányi Eszter
jegyző

Tárgy: Fwd: Sárospatak "Általányáras vállalkozási szerződés keretében piac felujítás" elnevezésű Vállalkozási szerződés kapcsán akadályközlés és határidő módosítás kezdeményezése

Feladó: Aros János <polgarmester@sarospatak.hu>

Dátum: 2013.07.18. 9:10

Címzett: erdostamas@sarospatak.hu, rudolfrobert@freemail.hu

----- Eredeti üzenet -----

Sárospatak "Általányáras vállalkozási szerződés keretében piac felujítás"

Tárgy: elnevezésű Vállalkozási szerződés kapcsán akadályközlés és határidő módosítás kezdeményezése

Dátum: Wed, 17 Jul 2013 18:46:20 +0200

Feladó: adeptus-h <miskolc@adeptus-h.hu>

Címzett: <polgarmester@sarospatak.hu>

Tisztelt Aros János Polgármester Úr!

1., Hivatkozva a Tárgyi létesítmény elkészítésére vonatkozó Vállalkozási szerződésünk 4.-es és a 7.-es pontokban foglaltakra, kénytelenek vagyunk akadályt közölni, és egyben kérni a befejezési határidő módosítását.

2., Indokaink a következők:

-A terveken nem szereplő előre nem látható „rejtett” pincehelyiség többletmunkái (építési napló 2013.05.22.-ei bejegyzés)

-A kivitelezés korábbi időtartama alatt tapasztalt rendkívüli időjárás (március) és csapadékos idő

-A tervek szerint meglévő közmű csatlakozási pontok hiánya (pl.:gázvezeték)

-A telekhatáron meglévő-megmaradónak feltüntetett kerítés állékonysági vizsgálata után más műszaki megoldással való kivitelezése

3., Fentiek ismeretében kérjük a szerződéses befejezési határidő 2013.08.15.-ei időpontban meghatározni szíveskedjenek, azzal hogy a hiánypótlás befejezési határideje 2013.08.31.

Üdvözlettel: Komáromi Gyula

vezérigazgató



ADEPTUS-H MÉLY- ÉS MAGASÉPÍTŐ ZRT.

Cím : H-3525 Miskolc, Szepessy Pál u. 3-5

Tel. : +36 46 / 501-391

Fax. : +36 46 / 501-397

Mobil : +36 30 / 299- 93-80

e-mail : miskolc@adeptus-h.hu

Web : <http://www.adeptus-h.hu>

Ez csak Önön múlik!

P Kérem, gondoljon a környezet védelmére mielőtt kinyomtatja ezt az elektronikus levelet!

TÁJÉKOZTATÁS AZ INFORMÁCIÓ BIZALMAS JELLEGÉRŐL ÉS TULAJDONJOGÁRÓL:

Ebben az elektronikus levélben és/vagy csatolmányaiban lévő információk bizalmasak és az ADEPTUS-H MÉLY- ÉS MAGASÉPÍTŐ ZRT. tulajdonát képezik. Az információk kizárólag a címzettek által, bizalmasan használhatóak fel. Ha ez az elektronikus levél Önhöz, mint a címzettek között meg nem nevezett személy(ek)hez került, ezúton közöljük, hogy a tartalom részben vagy egészben harmadik személy számára történő átadása, másolása szigorúan

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2013. (VII. 18.) KT. határozata

a „Sárospatak központ fejlesztése – Piac korszerűsítése” című ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 azonosítószámú projekt keretében zajló piac felújítása tárgyú vállalkozási szerződés befejezési határidejének módosításáról

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Sárospatak központ fejlesztése – Piac korszerűsítése” című ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 azonosítószámú projekt keretében zajló piac felújítása tárgyú vállalkozási szerződés befejezési határidejének módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a piac felújítása tárgyú építési vállalkozási szerződés befejezési határideje 2013. július 30-ról 2013. augusztus 6-ra módosuljon. A vállalkozási szerződés egyéb pontjai nem változnak.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződés módosítását aláírja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

dr. Vitányi Eszter
jegyző

Aros János
polgármester