



Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Kossuth Lajos út 44.

Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



JAVASLAT

- a képviselő-testületnek -

az ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0074 azonosítószámú, Településrekonstrukció keretében közlekedési fejlesztések megvalósítása és a csapadékvíz elvezetés megoldása Sárospatakon című projekthez kapcsolódó vállalkozási szerződések módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0074 azonosítószámú, "Településrekonstrukció keretében közlekedési fejlesztések megvalósítása és a csapadékvíz elvezetés megoldása Sárospatakon" című projektünk támogatásban részesült, a Támogatási Szerződés 2012.01.05-én aláírásra került.

A projekt Bodroghalász városrészben a Honvéd és Mátyás király utcát, az Egressy Béni utcát, a Jókai utcát, a Radvány utcát, Végardó városrészben a Bathó János közt, Újtelep városrészben a Nagy Lajos utat, Kispatak városrészben a Toldi utcát, valamint a Gárdonyi utca 74. szám előtti autóbuszvárót érinti.

A kivitelezés során vált ismertté, hogy a projekt részét képező Honvéd és Mátyás király utcák összekötése során a csapadék elvezetését megoldó árokszakasz egy része a hiányos közműadatok miatt a tervek szerint nem kivitelezhető. Önkormányzatunk kezdeményezte a nyomvonal módosítását a Közreműködő Szervezetnél, amely a Támogatási Szerződés módosítását igényli. Az engedélyezési eljárás során kiderült, hogy az új nyomvonal viszont idegen tulajdonú ingatlanokat érintene, melyhez a tulajdonosok hozzájárulása a rendezetlen tulajdoni viszonyok miatt (pl. hagyaték, öröklés, stb.) nem beszerezhető. A tulajdonosi hozzájárulások megléte a jogerős engedély kiadásának feltétele.

Fentiekről Klabán Zoltán úrral (NORDA ügyintéző) konzultáltunk, melynek következtében más, de a korábbival megegyező paraméterű helyszínen (árvízvédelem) kívánjuk megvalósítani az árok kiépítését. Tekintettel arra, hogy az új helyszínen megvalósítandó árok kiépítéséhez vízjogi létesítési engedély szükséges, indokoltá válik az eljárás lefolytatásának ideje miatt a támogatási szerződés, valamint a projekt megvalósítási idejének módosítása.

Tekintettel arra, hogy az új helyszínek nem szerepelnek az eredeti építési vállalkozási szerződésben, ezekre a helyszínekre új, 2014.04.30-ig szóló szerződést kell kötni. Egyúttal javaslom a projekt záró dátumát 2013.10.31-ről 2014.05.31-re módosítani és ehhez igazodva a projekttel kapcsolatos egyéb szerződések teljesítési idejét felülvizsgálni és szükség esetén a szerződések módosítását kezdeményezni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot megtárgyalni, ill. döntést hozni szíveskedjék.

Sárospatak, 2013. október 22.



Aros János

Készítette: Cziráki Zsolt
műszaki és kommunális irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

Dr. Vitányi Eszter
dr. Vitányi Eszter
jegyző



SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

..... /2013. (...) KT.

h a t á r o z a t a

az ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0074 azonosítószerű, Településrekonstrukció keretében közlekedési fejlesztések megvalósítása és a csapadékvíz elvezetés megoldása Sárospatakon című projekthez kapcsolódó vállalkozási szerződések módosításáról

Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgybani javaslatot megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

1.) Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a projekt záró dátumának 2013.10.31-ről 2014.05.31-re történő módosítását és ehhez igazodva a projekttel kapcsolatos egyéb szerződések teljesítési idejének felülvizsgálatát. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a szerződésmódosítások aláírására.

2.) Felhatalmazza a polgármestert az új helyszínekre vonatkozó 2014.04.30-ig szóló építési vállalkozási szerződés megkötéséhez szükséges eljárás lefolytatására, valamint az új szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013.12.31.

K. m. f.

dr. Vitányi Eszter
jegyző

Aros János
polgármester